

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão 4


Primeiro Termo Aditivo do Termo de Ajustamento de Gestão 4 que entre si celebram o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, tendo como interveniente a Secretaria de Gestão e Planejamento, a Secretaria da Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, com o objetivo de repactuar a execução e conclusão das obras rodoviárias de responsabilidade da AGETOP

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, neste ato representado pelo seu Presidente, Conselheiro Edson Ferrari, e pelo Conselheiro responsável pela pasta da AGETOP no biênio 2011/2012, Celmar Rech, e a Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP, neste ato representado por seu Diretor de Obras Rodoviárias, José Marcos de Freitas Musse, e por seu Presidente, Jayme Eduardo Rincón, com interveniência da Secretaria de Gestão e Planejamento, da Secretaria da Fazenda e da Controladoria Geral do Estado, representados respectivamente pelos Srs. Leonardo Vilela, José Taveira Rocha e Adauto Barbosa Júnior, conforme a Cláusula Quinta do TAG 4 e tendo em vista o que consta do Processo nº 20130004700007, especialmente o Ofício nº 161/2014 - DOR contendo justificativas e a sugestão de prorrogação do prazo de execução e conclusão de algumas obras constantes do TAG 4, fls. TCE 289/301, firmam este termo aditivo ao precitado instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este instrumento tem por objeto a alteração do cronograma de execução e conclusão das seguintes obras rodoviárias de responsabilidade da AGETOP, constantes do TAG 4, nos termos do Anexo I, parte integrante deste Termo: GO-437 Anápolis-Gameleira-Silvânia; GO-132 Entrocamento GO-237 (Niquelândia) e Entrocamento GO-239 (Colinas do Sul); GO 156 Urirapuru:Mundo Novo; GO 194 Portelândia-Entrocamento GO 461-Ponte Branca; GO 213 BR-050 (Campo Alegre) - Ipameri; GO 217 Mairipotaba-BR-060; GO-244 Montividiu do Norte (GO-142) - Entrocamento BR-153 (Porangatu); GO 326 Jaupaci-Montes Claros; GO-330 Santa Rosa de Goiás-Taquaral de Goiás; GO-334 Nova América-Mozarlândia; GO-347 Mara Rosa-Alto Horizonte; Aeródromo Ceres; Aeródromo São Luís de Montes Belos.

Parágrafo único - As referidas obras rodoviárias deverão ser executadas e concluídas durante o exercício de 2015, conforme cronograma de execução e de desembolso orçamentário-financeiro apresentado pela AGETOP, nos termos do Anexo I deste instrumento.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo constante da Cláusula Sexta do Termo de Ajustamento de Gestão 4 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 15/02/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as cláusulas, parágrafos e disposições do Termo de Ajustamento de Gestão 4, não alterados por este aditivo contratual

E por estarem desta forma justas e combinadas, assinam as partes o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam.

GOIÂNIA – GO.

Pelo TCE-GO


Edson José Ferrari
Presidente



Celmar Reeh
Conselheiro


Pela AGETOP:


Jayme Rincón
Presidente


José Marcos de Freitas Musse
Diretor de Obras Rodoviárias


Intervenientes



Leonardo Vilela
Secretário de Gestão e Planejamento


José Taveira Rocha
Secretário da Fazenda


Adauto Barbosa Júnior
Secretário da Contabilidade Geral do Estado

TESTEMUNHAS:

1ª 
NOME: Carolly C. M. G. Guimarães 2ª
CPF: 028.703.961-71


NOME: Dione de Oliveira Santana
CPF: 001.460.271-75

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
ANEXO I - TAG-04



Nº RODOVIA	TRECHO	Valor p/ rodopiado (R\$)	FONTE DE RECURSO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					SITUAÇÃO EM: OUTUBRO/2014
				2012	2013	2014	2015	2016	
1	GO-154 Arago-Avelino/palis	R\$ 2.316.472,00	BNDES	R\$ 2.316.472,00	-	-	-	-	OBRA CONCLUIDA
2	GO-164 Piraema-Acrema	R\$ 1.76.073,84	BNDES	R\$ 1.76.073,84	-	-	-	-	OBRA CONCLUIDA
3	GO-110 Edeia Paracatu	R\$ 29.051.167,96	BNDES	R\$ 1.483.992,28	R\$ 16.539.491,53	R\$ 9.057.677,15	-	-	OBRA EM CONCLUSÃO
4	GO-117 Anápolis-Carvelos-Silvinia	R\$ 13.624.809,46	BNDES	R\$ 5.954.869,50	R\$ 5.747.853,28	R\$ 1.922.084,68	-	-	OBRA EM ANDAMENTO
5	GO-457 GO-301-Drossa GO-MG	R\$ 18.450.919,70	BNDES	R\$ 18.450.919,70	-	-	-	-	OBRA CONCLUIDA
6	GO-076 Goiânia-Itumbema (diferença)	R\$ 1.744.525,00	BNDES	R\$ 1.744.525,00	-	-	-	-	OBRA CONCLUIDA
7	GO-152 Emr. GO-237(Sugoiá/Itaçu)	R\$ 30.126.760,43	BNDES	R\$ 4.499.243,07	R\$ 5.770.237,26	R\$ 8.276.143,10	R\$ 15.281.135,02	-	OBRA EM ANDAMENTO
8	GO-136 Livramento-Mundo Novo	R\$ 60.250.913,00	B.B.	-	R\$ 1.914.573,21	-	R\$ 39.115.284,10	-	OBRA EM ANDAMENTO
9	GO-194 Pôrto Alegre-Itir. GO-161-Ponte Branca	R\$ 32.212.600,96	BNDES	-	R\$ 13.761.027,11	R\$ 12.459.713,80	R\$ 5.997.849,05	-	OBRA EM CONCLUSÃO
10	GO-208 Charalado de Cui. Iluminar	R\$ 30.766.694,50	BNDES	-	R\$ 30.426.623,72	R\$ 340.068,78	-	-	OBRA CONCLUIDA
11	GO-210 Portelão-Venda Seca	R\$ 30.013.212,28	BNDES	-	R\$ 29.513.486,67	R\$ 8.952.096,50	-	-	OBRA CONCLUIDA
12	GO-213 BR-050(Campo Alegre) - Itumbi	R\$ 13.141.450,52	B.B.	-	R\$ 8.164.823,10	R\$ 19.680.552,24	R\$ 5.096.080,89	-	OBRA EM CONCLUSÃO
13	GO-217 Manipaíba-RR-066	R\$ 39.809.067,73	BNDES	-	-	R\$ 6.174.462,35	R\$ 33.734.205,38	-	OBRA EM ANDAMENTO
14	GO-219 Bela Vista- M. de Parna. Quatro	R\$ 13.113.055,04	BNDES	R\$ 1.769.205,49	R\$ 12.279.279,01	R\$ 1.264.569,04	-	-	OBRA CONCLUIDA
15	GO-230 Goiânia-Riandópolis	R\$ 35.152.824,54	B.B.	-	R\$ 17.057.190,13	R\$ 18.095.724,41	-	-	OBRA EM CONCLUSÃO
16	GO-244 Emr. BR-150(Pirangatu)	R\$ 31.270.190,43	B.B.	-	-	-	R\$ 31.270.190,43	-	EM LICITAÇÃO
17	GO-326 Jusqui-Mortes Cláudio	R\$ 54.856.759,19	BNDES	-	R\$ 10.535.767,05	R\$ 32.764.806,89	R\$ 11.586.191,25	-	OBRA EM CONCLUSÃO
18	GO-330 Sta. Rosa de Goiás-Taguaral de Goiás	R\$ 12.503.640,90	B.U.	-	-	R\$ 2.765.802,75	R\$ 9.737.838,15	-	OBRA EM ANDAMENTO
19	GO-333 Rio Verde/Piracema	R\$ 26.899.643,64	BNDES	-	R\$ 26.857.394,33	-	R\$ 42.251,31	-	OBRA CONCLUIDA
20	GO-334 Nova América/Mozarlândia	R\$ 32.280.125,17	B.B.	-	-	R\$ 14.845.773,20	R\$ 17.434.351,97	-	OBRA EM ANDAMENTO
21	GO-347 Maria Rosa-Alto Horizonte	R\$ 22.539.136,31	B.B.	-	R\$ 1.251.178,05	R\$ 13.377.527,72	R\$ 3.908.230,54	-	OBRA EM ANDAMENTO
22	GO-402 Cumari-RR-070	R\$ 9.050.179,82	BNDES	-	R\$ 9.039.508,07	R\$ 10.611,75	-	-	OBRA CONCLUIDA
23	GO-489 Atsuma - Tremedal	R\$ 12.523.016,93	BNDES	-	R\$ 12.480.725,89	R\$ 42.291,04	-	-	OBRA CONCLUIDA
24	AHRD Ceres	R\$ 2.244.367,82	TecnoBNDES	-	-	R\$ 997.212,01	R\$ 1.647.155,81	-	OBRA EM ANDAMENTO
25	AURD São Luis de Montes Belos	R\$ 1.029.218,39	TecnoBNDES	-	-	-	R\$ 1.029.218,39	-	OBRA PARA LERADA

Fig. 252

Fim da publicação.