

### Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão 3


Primeiro Termo Aditivo do Termo de Ajustamento de Gestão 3 que entre si celebram o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, tendo como interveniente a Secretaria de Gestão e Planejamento, a Secretaria da Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, com o objetivo de repactuar a execução e conclusão das obras civis de responsabilidade da AGETOP

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, neste ato representado pelo seu Presidente, Conselheiro Edson Ferrari, e pelo Conselheiro responsável pela pasta da AGETOP no biênio 2011/2012, Celmar Rech, e a Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP, neste ato representado por seu Diretor de Obras Cíveis, Luiz Antônio de Paula, e por seu Presidente, Jayme Eduardo Rincón, com interveniência da Secretaria de Gestão e Planejamento, da Secretaria da Fazenda e da Controladoria Geral do Estado, representados respectivamente pelos Srs. Leonardo Vilela, José Taveira Rocha e Adauto Barbosa Júnior, conforme a Cláusula Quinta do TAG 3 e tendo em vista o que consta do Processo nº 20130004700006, especialmente os Ofícios nº 309/2014 - DOC e nº 361/2014-PR-GABIN-PEX, fls. TCE 313/362 e 366/371, contendo a sugestão de alteração do cronograma de execução e conclusão de algumas obras constantes do TAG 3, firmam este termo aditivo ao precitado instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este instrumento tem por objeto a alteração do cronograma de execução e conclusão das obras civis de responsabilidade da AGETOP, constantes do TAG 3, nos termos do Anexo, parte integrante deste Termo.

**Parágrafo único** - As referidas obras civis deverão ser executadas e concluídas até o exercício de 2016, conforme cronograma de execução e de desembolso orçamentário-financeiro apresentado pela AGETOP, nos termos do Anexo deste instrumento.




**CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO**


Ficam ratificadas todas as cláusulas, parágrafos e disposições do Termo de Ajustamento de Gestão 3, não alterados por este aditivo contratual

E por estarem desta forma justas e combinadas, assinam as partes o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam.


GOIÂNIA – GO,

Pelo TCE-GO

  
Edson José Ferrari  
Presidente


  
Celmar Koch  
Conselheiro


Pela AGETOP:

  
Jayme Rincón  
Presidente

  
Luiz Antônio de Paula  
Diretor de Obras Cívicas


Intervenientes


  
Leonardo Vilela  
Secretário de Gestão e Planejamento

  
José Faveira Rocha  
Secretário da Fazenda

  
Adauto Barbosa Júnior  
Secretário da Contabilidade Geral do Estado

TESTEMUNHAS:

1ª   
NOME: Arvelly C. M. G. Guimarães 2ª  
CPF: 028.703.461-71

  
NOME: Diane de Oliveira Santana  
CPF: 001.460.271-75



**TAG - 3 - ANEXO**  
**RELAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS**

1 - SEDUC

**1.1 - Convênio II/04 - Prorrogação da vigência e ajuste de valores**

| MUNICÍPIO            | DESCRIÇÃO  | PROC     | VALOR DA OBRA | CRONOGRAMA EXECUÇÃO                      |      |      | FASE ATUAL          |
|----------------------|--|----------|---------------|--|------|------|---------------------|
|                      |  |          |               | 2013                                     | 2014 | 2015 |                     |
| Apatecida de Goiânia | Conclusão da Construção Escola Padrão Século XXI - Setor Pontal Sul  | 59455/13 | .....         | Sendo executada através do Convênio I/08 |      |      | Transferido (TAG-1) |
| Rio Verde            | Conclusão da Construção Escola Padrão Século XXI - Bairro Dom Miguel | 59481/13 | .....         | Sendo executada através do Convênio I/08 |      |      | Transferido (TAG-1) |
| <b>TOTAL</b>         |  |          |               | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                |

OBS: O Convênio II-04 está extinto, as obras foram transferidas para o Convênio I-08 - TAG-1

**1.2 - Convênio I/06 - Prorrogação da vigência e ajuste de valores**

| MUNICÍPIO              | DESCRIÇÃO   | PROC     | VALOR DA OBRA | CRONOGRAMA EXECUÇÃO                      |  |      | FASE ATUAL          |
|------------------------|---|----------|---------------|--|--|------|---------------------|
|                        |   |          |               | 2013                                     | 2014                                     | 2015 |                     |
| Burril Alegre          | Conclusão da Reforma C. E. Pe Nessor Anzola           | 5781/14  | 516.177,23    | 616.177,23                               | A ser executada através do Convênio I/08 |      | Transferido (TAG-1) |
| Caçu                   | Reforma / Ampliação E. E. Dr. Pedro Ludovico          | 13189/05 | 117.788,72    | 117.788,72                               |  |      | Concluída           |
| Guapó                  | Conclusão da Construção Escola - Assentamento Cahudás | 18890/12 | .....         | A ser executada através do Convênio I/08 |  |      | Transferido (TAG-1) |
| Quirinópolis           | Reforma / Ampliação C. E. Onélio P. Vieira            | 3897/01  | 33.082,43     | 33.082,43                                |  |      | Concluída           |
| Uruaçu                 | Conclusão da Reforma / Ampliação C. E. Barmundo Sayão | 10857/04 | .....         | A ser executada através do Convênio I/08 |  |      | Transferido (TAG-1) |
| <b>TOTAL</b>           |   |          |               | 767.048,38                               | 767.048,38                               | 0,00 | 0,00                |
| <b>% PAGOS POR ANO</b> |   |          |               | 100,00%                                  |  |      |                     |

OBS: O Convênio I-06 está extinto, a conclusão das escolas de Burril Alegre, Guapó e Uruaçu foram transferidas para o Convênio I-08 - TAG-1





**TAG - 3 - ANEXO**  
**RELAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS**

1.3 - Termo de Cooperação a ser firmado

| MUNICÍPIO    | DESCRIÇÃO  | PROC     | VALOR DA OBRA | CRONOGRAMA EXECUÇÃO                  |      |      | FASE ATUAL           |
|--------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|------|------|----------------------|
|              |  |          |               | 2013                                 | 2014 | 2015 |                      |
| Itumbara     | Conclusão da Reforma C. E. Polivalente Dr. Menezes Jr. | 1820/12  | 698.900,00    |                                      |      |      | Concluída            |
| Jataí        | Conclusão da Reforma C. E. Nestório Ribeiro            | 6570/13  | 448.720,00    |                                      |      |      | Concluída            |
| Santa Helena | Conclusão da Reforma C. E. Vital Oliveira              | 20102/12 | 576.980,00    |                                      |      |      | Concluída            |
| São Domingos | Conclusão da Construção Escola - Povoado São Vicente   | 3617/12  |               | Transferida à Secretaria da Educação |      |      | Concluída pela SEDUC |
| <b>TOTAL</b> |  |          |               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |

**Obs1: Os valores contemplados para Itumbara, Jataí e Santa Helena, referiram-se a saldo contratado, que no acerto do contrato, não foram necessários para a conclusão das obras**

**2- UEG**

| MUNICÍPIO             | DESCRIÇÃO                                     | PROC     | VALOR DA OBRA | CRONOGRAMA EXECUÇÃO |              |            | FASE ATUAL            |
|-----------------------|---|----------|---------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|
|                       |   |          |               | 2013                | 2014         | 2015       |                       |
| Ciudad                | Conclusão da Construção UEG                   | 5350/12  | 1.752.365,91  | 496.718,06          | 1.255.648,85 |            | Concluída (abr/14)    |
| Goiânia               | Conclusão da Construção UEG - Região Nordeste | 19156/11 | .....         | Transferida à UEG   |              |            | Em licitação pela UEG |
| Trindade              | Continuação de Conclusão UEG                  | 5725/12  | 1.298.690,00  |                     |              | 519.475,00 |                       |
| <b>TOTAL</b>          |   |          |               | 496.718,06          | 1.255.648,85 | 519.475,00 | 779.214,00            |
| <b>% PAGO POR ANO</b> |   |          |               | 16,28%              | 41,15%       | 17,03%     | 25,54%                |



*[Handwritten signatures and marks]*



**TAG - 3 - ANEXO**  
**RELAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS**

**3 - Secretaria de Segurança Pública**

| MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO                          | PROC    | VALOR DA OBRA       | CRONOGRAMA EXECUÇÃO |             |                   | FASE ATUAL          |
|-----------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|           |                                    |         |                     | 2013                | 2014        | 2015              |                     |
| Jaraguá   | Conclusão Caixa Pública - 12 celas | 7157/01 | 1.595.250,00        |                     |             | 478.575,00        | 1.116.675,00        |
|           | <b>TOTAL</b>                       |         | <b>1.595.250,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>478.575,00</b> | <b>1.116.675,00</b> |

**4 - Obras Diversas**

| MUNICÍPIO     | DESCRIÇÃO   | PROC     | VALOR DA OBRA       | CRONOGRAMA EXECUÇÃO |             |                     | FASE ATUAL           |
|---------------|---|----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|               |   |          |                     | 2013                | 2014        | 2015                |                      |
| Beliza        | Conclusão Ginásio de Esportes Compacto                          | 4684/11  | 522.900,00          |                     |             | 209.160,00          | 313.740,00 A licitar |
| Bonópolis     | Conclusão Ginásio de Esportes Compacto                          | 22829/12 | 560.600,00          |                     |             | 224.240,00          | 336.360,00 A licitar |
| Gemeleira     | Conclusão Ginásio de Esportes Compacto                          | 9912/08  | 684.200,00          |                     |             | 273.680,00          | 410.520,00 A licitar |
| Goiânia       | Conclusão Ginásio de Esportes 800 lugares - Setor Cidade Jardim | 5044/03  | 72.050,42           | 72.050,42           |             |                     | Concluída (nov/12)   |
| Porteirão     | Conclusão Construção Terminal Rodoviário                        | 20101/12 | 714.786,00          |                     |             | 295.812,00          | 428.985,00 A licitar |
| Porteirão     | Construção Ginásio de Esportes Compacto                         | 4619/01  | 923.040,00          |                     |             | 369.216,00          | 553.824,00 Andamento |
| Trombas       | Concl. Constr. Ginásio de Esportes Compacto                     | 22820/12 | 766.040,00          |                     |             | 306.416,00          | 459.624,00 A licitar |
| Vila Propício | Concl. Constr. Ginásio de Esportes Compacto                     | 5125/11  | 823.159,56          |                     |             | 329.263,83          | 493.895,75 A licitar |
|               | <b>TOTAL</b>  |          | <b>5.066.770,00</b> | <b>72.050,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.997.887,83</b> | <b>2.996.831,75</b>  |
|               | <b>% PAGO POR ANO</b>   |          |                     | <b>1,42%</b>        |             | <b>39,43%</b>       | <b>59,18%</b>        |

| TOTAL GERAL- TAG-3 |               |
|--------------------|---------------|
| 12.304.725,29      | 1.255.648,85  |
| <b>10,86%</b>      | <b>10,20%</b> |
|                    | <b>24,35%</b> |
|                    | <b>39,76%</b> |

**AGETOP**  
J13  
**DOC**

Goiânia, 08/12/2014  
 Eng. Luiz Antônio de Paula  
 Diretor de Obras Civis  
 AGETOP

*[Handwritten signatures and initials]*